

TAARIFA YA MIRADI KWA MWAKA WA FEDHA 2016/2017 KATIKA KIPINDI CHA JANUARI HADI MARCHI 2017

SEKTA	ENEO LA MARADI	LENGO LA MRADI	FEDHA ZILIZOTENGWA	FEDHA ZILIZOTOLEWA	FEDHA ZILIZOTUMIKA	UTEKELEZAJI	MAELEZO
CHANZO CHA FEDHA: MAPATO YA NDANI (OWN SOURCE REVENUE)							
ELIMU-MSINGI	Shule 10	Matengenezo ya madawati 100 kwa shule kumi	5,000,000.00	0	0	Kazi haijafanyika	Fedha haijatolewa
KILIMO	Mirwa Butuguri Kyanyari	Kuanzisha mashamba darasa ya zao la ovakado na nanasi	13,250,000.000	0	0	Kazi haijafanyika	Fedha haijatolewa
	Kyanyari/ Kukirango/ Masaba/ Sirorisimba/ Bwiregi/ Bisumwa/ Butiama	Kutoa huduma za ugani kwa wakulima wa zao la pamba katika kata za Kyanyari, Kukirango, Masaba, Sirorisimba, Bwiregi, Bisumwa na Butiama	4,500,000	0	0	Kazi haijafanyika	Fedha haijatolewa
	Nyamimange	Kuimarisha SACCOS mpya	2,100,000.00	0	0	Kazi haijafanyika	Fedha haijatolewa

		katika kata ya Nyamimange					
MIFUGO	Kukirango Nyamimange Buhemba	Ujenzi wa vyoo katika minada ya Kiabakari, Buhemba na Kiagata	30,000,000.00	0	0	Kazi haijafanyika	Fedha haijatolewa
	Ngazi ya Halmashauri	Kuimarisha ufugaji wa kuku wa kienyeji na kutoa ripoti	4,650,000	0	0	Kazi haijafanyika	Fedha haijatolewa
UTAWALA	Vijiji 59	Kuwezesha miradi ya vijiji	103,800,000	36,000	36,000	Fedha imepelekwa kwenye miradi ya vijiji	Fedha kidogo imetolewa
	Ngazi ya Halmashauri	Kuwezesha shughuli za kuongeza mapato ya ndani	26,200,000	24,338,690	24,338,690	Kazi imefanyika	Fedha imetolewa
MIPANGO, TAKWIMU NA UFUATILIAJI	Vijiji 59	Kufanya ufuatiliaji na tathmini ya miradi katika vijiji 59	32,440,000	5,444,300.00	5,444,300.00	Ufuatiliaji umefanyika	Fedha imetolewa
	Ngazi ya	Kuandaa wasifu	22,335,000	18,926,061	18,926,061	Takwimu	Fedha

	Halmashauri	wa Wilaya				zimekusanywa kwa ajili ya kuandaa wasifu wa wilaya na kuwasilishwa Ofisi ya Taifa ya takwimu Mkoa wa Mara	imetolewa
ARDHI NA MALIASILI	Butiama/ Kukirango/ Buhemba	Kupima viwanja katika miji midogo ya Kiabakari, Butiama na Buhemba	120,000,000	821,362,667	821,362,667	Ulipaji wa fidia umefanyika katika kijiji cha Nyasirori kata ya Masaba	Fedha imetolewa
	Ngazi ya Halmashauri	Kufanya ufuatiliaji na tathmini ya ukusanyaji wa mapato kwa siku 100	2,150,000	0	0	Kazi haijafanyika	Fedha haijatolewa
	Ngazi ya Halmashauri	Kuwezesha uanzishwaji wa kitalu cha miche 2,000,000	5,750,000	1,200,000	1,200,000	Fedha zimetolewa kwa ajili ya kulipia miche 6000 iliyosambazwa katika shule za msingi na sekondari	Fedha imetolewa
MAENDELEO	Ngazi ya	Kuchangia mfuko	37,217,500	3,000,000	3,000,000	Vikundi vya vijana	Fedha

YA JAMII	Halmashauri	wa maendeleo wa vijana				3 vimekopeshwa fedha kwa ajili ya shughuli za ujasiriamali	imetolewa
	Ngazi ya Halmashauri	Kuchangia mfuko wa maendeleo ya wanawake	37,217,500	0	0		
JUMLA NDOGO			446,610,000	873,257,718	873,257,718		
CHANZO CHA FEDHA: EDUCATION QUALITY IMPROVEMENT (EQUIP)							
ELIMU MSINGI	Ngazi ya Halmashauri	Kuwezesha mafunzo ya KKK kwa walimu	137,240,000	27,728,000.00	27,728,000.00	Mafunzo yamefanyika	Mafunzo yamekamilika
		Kuwezesha usimamizi na Mipango ya ruzuku	37,628,000	0	0	Kazi zitatekelezwa baada ya maelekezo kutoka EQUIP	Mgawanyo wa fedha katika kazi utafanyika baada ya kupokea mchanganuo

							kutoka EQUIP
	Ngazi ya Halmasha uri	Kuwezesha mkataba wa kutoa mafunzo kazini kati ya chuo cha ualimu na Halmashauri	32,740,000	0	0	Kazi zitatekelezwa baada ya maelekezo kutoka EQUIP	Mgawanyo wa fedha katika kazi utafanyika baada ya kupokea mchanganuo kutoka EQUIP
	Ngazi ya Halmasha uri	Kuwezesha ushirikiano kati ya jamii na shule.	62,888,000	23,900,000.00	23,900,000.000	Kazi imefanyika	Kazi imefanyika
	Ngazi ya Halmasha uri	Kuwezesha mafunzo kazini	93,015,000	0	0	Kazi zitatekelezwa baada ya maelekezo kutoka EQUIP	Mgawanyo wa fedha katika kazi utafanyika baada ya kupokea mchanganuo kutoka EQUIP
	Ngazi ya Halmasha uri	Kuwezesha usimamizi wa ruzuku baina ya wazazi na walimu	46,750,000	0	0	Kazi zitatekelezwa baada ya maelekezo kutoka EQUIP	Mgawanyo wa fedha katika kazi utafanyika baada ya kupokea mchanganuo

							kutoka EQUIP
	Ngazi ya Halmasha uri	Kuwezesha shughuli za uzalishaji mali shuleni.	89,160,000.00	0	0	Kazi zitatekelezwa baada ya baada ya maelekezo kutoka EQUIP	Mgawanyo wa fedha katika kazi utafanyika baada ya kupokea mchanganuo kutoka EQUIP
	Ngazi ya Halmasha uri	Kuwezesha utawala na uongozi shuleni	137,780,000	69,737,000.00	69,737,000.00	Kazi imefanyika	Kazi imetekelezwa
	Ngazi ya Halmasha uri	Kuwezesha ruzuku kwa Waratibu Elimu Kata	44,640,000	0	0	Kazi zitatekelezwa baada ya baada ya maelekezo kutoka EQUIP	Mgawanyo wa fedha katika kazi utafanyika baada ya kupokea mchanganuo kutoka EQUIP
	Ngazi ya Halmasha uri	Kuwezesha Mipango na Usimamizi wa Serikali za Mitaa	14,832,000	0	0		
JUMLA			696,673,000	129,357,000.00	129,357,000.00		
CHANZO CHA FEDHA: MFUKO WA BARABARA (ROAD FUND)							
MATENGENEZO YA MUDA MAALUM							

UJENZI	Kyanyari	Matengenezo ya barabara Km 1. (Mwibagi-Nyakiswa-Wanyere)	18,000,000.00	0	0	Kazi haijafanyika	Fedha haijatolewa
	Buswahili	Matengenezo ya barabara Km 1. (Kiagata-Kongoto-Wegero)	18,000,000.00	8,200,000.00	8,200,000.00	Kazi imefanyika	Matengenezo yamekamilika
	Bwiregi	Matengenezo ya barabara Km1. (Ryamisanga-Masurura)	18,000,000.00	8,280,000.00	8,280,000.00	Kazi imefanyika	Matengenezo yamekemilika
	Kukirango	Matengenezo ya barabara Km 1. (Nyamisisi-Mwanzaburiga-Bisarye)	18,000,000.00	0	0	Kazi haijafanyika	Fedha haijatolewa
	Kyanyari/	Matengenezo ya barabara Km 1.	18,000,000.00	0	0	Kazi haijafanyika	Fedha haijatolewa

Masaba	(Mwibagi-Kwigutu-Nyasirori)						
Buswahili/Sirorisimba	Matengenezo ya barabara kilometa 2.59 (Kongoto-Baranga-Sirorisimba)	46,570,000.00	0	0	0	Kazi haijafanyika	Fedha haijatolewa
Bwiregi/Muriana	Matengenezo ya barabara Km 1. (Kamugendi-Kizaru-Kinyariri)	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	Kazi haijafanyika	Fedha haijatolewa
Kukirango/Buruma/Butuguri	Matengenezo ya barabara Km 1. (Kukirango-Buzahya-Butuguri)	18,000,000.00	0	0	0	Kazi haijafanyika	Fedha haijatolewa
Butiama/Buhemba	Matengenezo ya barabara Km 1. (Biatika-Rwamkoma-Butiama)	18,000,000.00	0	0	0	Kazi haijafanyika	Fedha haijatolewa
Kukirango	Matengenezo ya barabara Km 5 Kiabakari mji	18,000,000.00	5,670,000.00	5,670,000.00	5,670,000.00	Kazi imefanyika	Matengenezo yako katika hatua za ukamilishaji
Bwiregi	Matengenezo ya	18,000,000.00	0	0	0	Kazi haijafanyika	Fedha

		barabara Km.1 (Ryamisanga- Kamugendi)					haijatolewa
Nyamimange		Matengenezo ya barabara Km.1(Kiagata-Kihonda- Matongo)	18,000,000.00	0	0	Kazi haijafanyika	Fedha haijatolewa
Butuguri		Matengenezo ya barabara Km.1(Isaba- Kibubwa-Masurura)	18,000,000.00	0	0	Kazi haijafanyika	Fedha haijatolewa
Buruma		Matengenezo ya barabara Km.1(Bugunga- Buruma-Kiabakari)	18,000,000.00	0	0	Kazi haijafanyika	Fedha haijatolewa
JUMLA NDOGO			72,000,000.00	30,150,000.00	30,150,000.00		
MATENGENEZO YA MARA KWA MARA							
Kyanyari		Matengenezo ya barabara Km. 5 (Mwibagi-Nyakiswa- Wanyere)	7,500,000.00	0	0	Kazi haijafanyika	Fedha haijatolewa
Buswahili		Matengenezo ya barabara km 5 ya	7,500,000	0	0	Kazi haijafanyika	Fedha haijatolewa

		(Kiagata-Kongoto- Wegero)					
	Bwiregi	Matengenezo ya barabara Km.5 (Kyasuke- Ryamisanga- Masurura)	7,500,000.00	0	0	Kazi haijafanyika	Fedha haijatolewa
	Kukirango	Matengenezo ya barabara Km.8(Nyamisisi- Mwanzaburiga- Bisarye)	12,000,000.00	0	0	Kazi haijafanyika	Fedha haijatolewa
	Kyanyari	Matengenezo ya barabara Km. 8.9 (Mwibagi- Kwigutu- Nyasirori)	13,350,000.00	0	0	Kazi haijafanyika	Fedha haijatolewa
	Sirorisimba	Matengenezo ya barabara Km.5 (Kongoto-Baranga- Sirorisimba)	7,500,000.00	0	0	Kazi haijafanyika	Fedha haijatolewa
	Buhemba	Matengenezo ya barabara Km.5	7,500,000.00	0	0	Kazi haijafanyika	Fedha haijatolewa

		(Kamugendi-Kizaru-Kinyariri)					
	Kukirango/ Buruma/ Butuguri	Matengenezo ya barabara Km.5(Kukirango-Buzahya-Butuguri).	7,500,000.00	0	0	Kazi haijafanyika	Fedha haijatolewa
	Buhemba/ Butiama	Matengenezo ya barabara Km.5 (Biatika-Rwamkoma-Butiama).	7,500,000.00	0	0	Kazi haijafanyika	Fedha haijatolewa
	Kukirango	Matengenezo ya barabara Km.5(Mji mdogo wa Kiabakari)	7,500,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	Kazi imefanyika	Fedha imetolewa
	Bwiregi	Matengenezo ya barabara Km.5(Ryamisanga-Kamugendi)	7,500,000.00	0	0	Kazi haijafanyika	Fedha haijatolewa
	Nyamimange	Matengenezo ya	7,500,000.00	0	0	Kazi haijafanyika	Fedha

		barabara Km 5.4 (Kiagata-Kihonda- Matongo)					haijatolewa
	Butuguri	Matengenezo ya barabara Km.5 (Isaba-Kibubwa- Masurura)	7,500,000.00	0	0	Kazi haijafanyika	Fedha haijatolewa
	Butiama	Matengenezo ya barabara Km. 5 (Mji mdogo Butiama)	7,500,000.00	0	0	Kazi haijafanyika	Fedha haijatolewa
	Buruma	Matengenezo ya barabara Km.5 (Bugunga-Buruma- Kiabakari)	7,500,000.00	0	0	Kazi haijafanyika	Fedha haijatolewa
	Butuguri	Matengenezo ya barabara Km.5 (Butiama-Kibubwa- Bukabwa)	7,500,000.00	0	0	Kazi haijafanyika	Fedha haijatolewa
	Busegwe/ Mirwa	Matengenezo ya barabara Km.30.01 (Kitaramanka- Magunga-Busegwe)	45,010,000.00	0	0	Kazi haijafanyika	Fedha haijatolewa
	JUMLA NDOGO		175,360,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00		

MATENGENEZO YA MAENEO KOROFI

Kyanyari	Matengenezo ya barabara Km.2 (Mwibagi-Nyakiswa-Busegwe)	6,000,000.00	0	0	Kazi haijafanyika	Fedha haijatolewa
Bwiregi	Matengenezo ya barabara Km. 1.5 (Kyasuke-Ryamisanga-Masurura)	4,500,000.00	0	0	Kazi haijafanyika	Fedha haijatolewa
Kukirango	Matengenezo ya barabara Km. 1.88 (Nyamisisi-Mwanzaburiga-Masurura)	5,640,000.00	0	0	Kazi haijafanyika	Fedha haijatolewa
Masaba	Matengenezo ya barabara Km.2 (Mwibagi-Kwigutu-Nyasirori)	6,000,000.00	0	0	Kazi haijafanyika	Fedha haijatolewa
Sirorisimba	Matengenezo ya barabara Km.2 (Kongoto-Baranga-Sirorisimba)	6,000,000.00	0	0	Kazi haijafanyika	Fedha haijatolewa

	Bwiregi	Matengenezo ya barabara km 2 (Kamugendi-Kizaru-Kinyariri)	6,000,000	0	0	Kazi haijafanyika	Fedha haijatolewa
	Kukirango/ Buruma/ Butuguri	Matengenezo ya barabara Km 1.5(Kukirango-Buzahya-Butuguri)	4,500,000.00	0	0	Kazi haijafanyika	Fedha haijatolewa
	Buhemba/ Butiama	Matengenezo ya barabara Km. 1.5 (Biatika-Rwamkoma-Butiama)	4,500,000.00	0	0	Kazi haijafanyika	Fedha haijatolewa
	Nyamimange	Matengenezo ya barabara Km.2(Kiagata-Kihonda-Matongo)	6,000,000.00	0	0	Kazi haijafanyika	Fedha haijatolewa
	Buruma/ Kukirango	Matengenezo ya barabara Km.2 (Bugunga-Buruma-Kiabakari)	6,000,000.00	0	0	Kazi haijafanyika	Fedha haijatolewa
	Mirwa/	Matengenezo ya	9,000,000.00	0	0	Kazi haijafanyika	Fedha

Busegwe	barabara Km.3 (Kitaramanka- Magunga-Busegwe)					haijatolewa
Butiama/Butu guri/Bukabwa	Matengenezo ya barabara km 2 (Butiama-Kibubwa- Bukabwa)	6,000,000	0	0	Kazi haijafanyika	Fedha haijatolewa
JUMLA NDOGO		70,140,000	0	0		
UJENZI WA MAKALVATI						
Bwiregi	Ujenzi wa kalvati 1(Kyasuke- Ryamisanga)	5,000,000.00	0	0	Kazi haijafanyika	Fedha haijatolewa
Kyanyari	Ujenzi wa kalvati 1 (Mwibagi-Nyakiswa- Wanyere)	5,000,000	0	0	Kazi haijafanyika	Fedha haijatolewa
Nyamimange	Ujenzi wa kalvati 1 (Kiagata-Kongoto- Wanyere)	5,000,000	0	0	Kazi haijafanyika	Fedha haijatolewa
Kukirango	Ujenzi wa kalvati 1, (Nyamisisi- Mwanzaburiga- Bisumwa)	5,000,000.00	0	0	Kazi haijafanyika	Fedha haijatolewa
Kyanyari	Ujenzi wa kalvati 1,	5,000,000.00	0	0	Kazi haijafanyika	Fedha

		(Mwibagi-Kwigutu-Nyasirori)					haijatolewa
	Buswahili/ Sirorisimba	Ujenzi wa kalvati 2, (Kongoto-Baranga-Sirorisimba)	10,000,000.00	0	0	Kazi haijafanyika	Fedha haijatolewa
	Buhemba	Ujenzi wa kalvati 1(Kamugendi-Kizaru-Kinyariri)	5,000,000.00	0	0	Kazi haijafanyika	Fedha haijatolewa
	Kukirango/ Butuguri	Ujenzi wa kalvati 3, (Kukirango-Buzaya-Butuguri)	15,000,000.00	0	0	Kazi haijafanyika	Fedha haijatolewa
	Buruma/ Kukirango	Ujenzi wa kalvati 2, (Bugunga-Buruma-Kiagakari)	10,000,000.00	0	0	Kazi haijafanyika	Fedha haijatolewa
	Kukirango	Ujenzi wa kalvati 1(Mji mdogo wa Kiagakari)	5,000,000.00	0	0	Kazi haijafanyika	Fedha haijatolewa
	Bwiregi	Ujenzi wa kalvati 2 (Ryamisanga-Kamugendi)	10,000,000.00	0	0	Kazi haijafanyika	Fedha haijatolewa
	Butiama	Ujenzi wa kalvati 2	10,000,000.00	0	0	Kazi haijafanyika	Fedha

		(Mji mdogo wa Butiama.)					haijatolewa
	Mirwa/ Busegwe	Ujenzi wa kalvati 4 (Kitaramanka- Magunga-Busegwe)	20,000,000.00	0	0	Kazi haijafanyika	Fedha haijatolewa
	Nyamimange	Ujenzi wa kalvati 3 (Kiagata-Kihonda- Matongo)	15,000,000.00	0	0	Kazi haijafanyika	Fedha haijatolewa
	Butuguri	Ujenzi wa kalvati 1(Isaba-Kibubwa- Masurura)	5,000,000.00	0	0	Kazi haijafanyika	Fedha haijatolewa
	Bwiregi	Ujenzi wa kalvati 1 (Ryamisanga- Kamugendi)	10,000,000.00	0	0	Kazi haijafanyika	Fedha haijatolewa
JUMLA NDOGO			140,000,000	0	0		
	Kata 18	Usimamizi na ufuatiliaji wa shughuli za barabara	35,000,000	0	0	Fedha haijatolewa	Kazi haijafanyika

	Kata 18	Kuandaa na kukusanya taarifa za barabara katika kata 18	5,000,000	0	0	Fedha haijatolewa	Kazi haijafanyika
JUMLA NDOGO			40,000,000				
JUMLA NDOGO			706,070,000	62,000,000.00	0	Hatua za kuingia mkataba na wakandarasi zinaendelea kufanyika ili ujenzi uanze	(Utekelezaji wa fedha hizi unasubiri hatua za ukandarasi kukukamilika ili zilipwe)
CHANZO CHA FEDHA: LOCAL GOVERNMENT CAPITAL DEVELOPMENT GRANT (LGCDG)							
UTAWALA	Bwiregi	Ujenzi ofisi ya kata	18,000,000.00	0	0	Kazi haijafanyika	Fedha haijatolewa
MIPANGO, TAKWIMU NA UFUATILIAJI	Vijiji 59	Kufanya ufuatiliaji na Tathmini ya miradi katika vijiji 59	57,402,300	30,518,400.00	30,518,400.00	Ufuatiliaji na Tathmini ya miradi umefanyika	Fedha zimeelekezwa katika kazi husika
	Vijiji 59	Kukusanya takwimu na kufanya uchambuzi wa data kuanzia ngazi ya vijiji hadi ngazi ya Halmashauri	7,000,000	0	0	Kazi haijafanyika	Fedha haijatolewa
		Kufanya tafiti za	7,000,000	0	0	Kazi haijafanyika	Fedha

		kiuchumi na kijamii na kuandaa maandiko ya miradi					haikutolewa
		Kuandaa taarifa za week, robo, nusu na mwaka mzima na kuziwasilisha mahala husika	15,600,000	3,190,400.00	1,140,000.00	Taarifa zimeandaliwa	Fedha imetolewa
ELIMU-MSINGI	Sirorisimba	Ujenzi madarasa 3 katika s/m Sirorisimba	17,000,000.00	0	0	Kazi haijafanyika	Fedha hazijatolewa
	Butiama	Ujenzi nyumba za walimu 2 katika shule za msingi Makore na Buturu	23,834,000.00	0	0	Kazi haijafanyika	Fedha haijatolewa
	Masaba	Ujenzi madarasa 2 katika shule za msingi Bisigare na Kwigutu	13,400,000.00	0	0	Kazi haijafanyika	Fedha haijatolewa
	Masaba	Ujenzi nyumba 1 ya walimu katika shule ya msingi Nyasirori	9,000,000.00	0	0	Kazi haijafanyika	Fedha haijatolewa
	Nyankanga	Ujenzi nyumba 1 ya	16,600,000.00	0	0	Kazi haijafanyika	Fedha

		walimu , Mkiringo s/m					haijatolewa
	Bisumwa	Ujenzi madarasa 3 katika shule za Kyamajoje na Nyarukoru	16,200,000.00	0	0	Kazi haijafanyika	Fedha haijatolewa
	Buruma	Ujenzi madarasa 4 katika shule ya msingi Buruma na Kurugese	22,412,735.00	20,148,200.00	20,148,200.00	Kazi iko katika hatua za maandalizi	Fedha imetolewa
	Buhemba	Ujenzi matundu ya vyoo 12 , Buhemba S/M	10,900,000.00	0	0	Kazi haijafanyika	Fedha haijatolewa
	Muriaza	Ujenzi madarasa 3 katika shule ya msingi Bukinga	8,000,000.00	0	0	Kazi haijafanyika	Fedha haijatolewa
	Busegwe	Ujenzi madarasa 3 katika shule ya msingi Zanaki.	9,000,000.00	0	0	Kazi haijafanyika	Fedha haijatolewa
	Buswahili	Ujenzi madarasa 3	20,283,000.00	20,283,000	20,283,000	Ujenzi umeanza	Fedha

		katika shule ya Kwisangura				katika robo ya tatu	zimeelekezwa kwenye mradi katika robo ya tatu
	Buhemba	Ujenzi madarasa 3 katika shule ya Tarani	11,240,000.00	0	0	Kazi haijafanyika	Fedha haijatolewa
	Nyamimange	Ujenzi madarasa 2 na ofisi ya walimu 1 katika shule ya Kyamuko	10,000,000.00	0	0	Kazi haijafanyika	Fedha haijatolewa
	Kikirango	Ujenzi madarasa 4 katika shule za Madaraka na Singu	14,000,000.00	14,000,000	14,000,000.00	Ujenzi umeanza katika robo ya tatu	Fedha zimeelekezwa katika mradi katika robo ya tatu
	Butiama	Ujenzi matundu ya vyoo 12 katika shule ya msingi Buturu.	5,000,000.00	0	0	Kazi haijafanyika	Fedha haijatolewa
	Kamugegi	Ujenzi madarasa 2 katika shule za msingi Magereza na Kamugegi	13,717,000.00	13,717,000	13,717,000.00	Ujenzi umeanza katika robo ya tatu	Fedha zimeelekezwa kwenye mradi katika robo ya tatu

	Butuguri	Ukarabati wa vyumba 2 vya madarasa katika shule ya Msingi Busirime	2,000,000	2,000,000	2,000,000.00	Kazi imeanza robo ya tatu	Fedha zimeelekezwa kwenye mradi katika robo ya tatu
ELIMU-SEKONDARI	Mirwa	Ujenzi madarasa 2 , Mirwa sekondari	10,000,000.00	0	0	Kazi haijafanyika	Fedha haijatolewa
	Bukabwa	Ujenzi madarasa 3 na Ujenzi jengo la utawala 1 , Mmazami sekondari	16,798,000.00	0	0	Kazi haijafanyika	Fedha haijatolewa
	Buruma	Ujenzi madarasa 2 , Buruma sekondari	19,974,000.00	0	0	Kazi haijafanyika	Fedha haijatolewa
	Butuguri	Ujenzi madarasa 3 , Butuguri sekondari	9,916,000.00	0	0	Kazi haijafanyika	Fedha haijatolewa
	Maabara 20	Ujenzi maabara katika shule 20	42,413,453.00	12,000,000.00	12,000,000.00	Uhamasishaji umefanyika nauchangiaji wa ujenzi wa maabara unategemea kuanza katika robo ya tatu	Fedha zimetolewa katika mradi na ujenzi umeanza
	Nyamimange	Ujenzi wa vyumba vya maabara 3	10,000,000.00	10,000,000	10,000,000.00	Kazi ya ujenzi imeanza katika	Fedha zitmeelekezwa

		Kiagata sekondari				robo ya tatu	kwenye mradi katika robo ya tatu
	Kukirango	Ujenzi wa vyumba 6 vya madarasa na matundu 8 ya vyoo katika shule za sekondari Kukirango na Kiabakari	16,000,000	0	0	Kazi haijafanyika	Fedha haijatolewa
AFYA	Butiama	Ujenzi chumba cha X-ray katika hospitali ya wilaya- Butiama.	30,000,000.00	30,000,000	30,000,000	Kazi inategemea kuanza	Fedha imepokelewa
	Busegwe	Ujenzi wa chumba cha OPD(Zahanati ya Busegwe)	25,000,000.00	0	0	Kazi haijafanyika	Fedha haijatolewa
	Buhemba/ Kukirango	Ujenzi wa incinerators 2 katika zahanati za Buhemba na Nyamisisi	13,062,212.00	13,062,212.00	0	Ujenzi uko katika hatua za manunuzi	Fedha imetolewa
	Buruma	Ujenzi OPD katika zahanati ya Buruma	25,000,000.00	0	0	Kazi haijafanyika	Fedha haijatolewa
	Buswahili/	Ujenzi OPD 3 katika zahanati za	26,868,000.00	0	0	Kazi haijafanyika	Fedha

	Butiama/ Bisumwa	Baranga,Rwamkom a na Nyarukoru					haijatolewa
	Bukabwa	Ujenzi OPD katika zahanati ya Kirumi	40,000,000.00	40,000,000.00	0	Kazi inasubili kikao cha tender body	Fedha imepokelewa
	Buhemba	Ujenzi chumba cha OPD katika zahanati ya Matongo	10,000,000.00	10,000,000	0	Kazi ya ujenzi imeanza robo ya tatu	Fedha zitaelekezwa kwenye robo ya tatu
	Kyanyari	Ujenzi OPD katika zahanati ya Mwibagi	28,400,000.00	0	0	Kazi haijafanyika	Fedha haijatolewa
MIFUGO	Kukirango	Ujenzi uzio wa mnada wa Kiabakari	74,100,000.00	0	0	Kazi haijafanyika	Fedha haijatolewa
KILIMO	Buhemba	Kuwezesha ununuzi wa trekta kwa kikundi cha wakulima Buhemba	20,000,000	0	0	Kazi haijafanyika	Fedha haijatolewa
UJENZI	Kujenga kalvati 1 katika barabara ya Kitaramanka- Magunga-	Kitaramanka- Magunga-Busegwe	5,900,000	0	0	Kazi haijafanyika	Fedha haijatolewa

	Busegwe						
MAJI	Bisumwa	Kuchimba kisima katika kijiji cha Nyabekwabe	20,000,000	20,000,000	0	Kazi ya kuchimba kisima imekamilika	Fedha zimeshatolewa
	Masaba	Kukarabati visima 2 katika kijiji cha Bisarye	12,000,000	0	0	Kazi haijafanyika	Fedha hazijatolewa
MAKAO MAKUU	Butiama/HQ	Kutoa mafunzo ya PlanRep kwa watumishi 10 na watumishi 5 kwa ajili ya mafunzo elekezi kazini	16,500,000	6,000,000.00	0	Kazi haijafanyika	Fedha imetolewa
		Kutoa mafunzo ya Ufuatiliaji na Tathmini ya miradi kwa wajumbe 9 wa kamati ya Fedha, Utawala na Mipango na 4 watumishi 4	17,950,000	0	0	Kazi haijafanyika	Fedha haijatolewa
		Kununua vitendea kazi kwa ajili ya ofisi za kata 18 na ofisi	8,000,000	0	0	Kazi haijafanyika	Fedha haijatolewa

		59 za vijiji					
		Kutoa mafunzo kwa watendaji wa kata 18 na watendaji wa vijiji 59 juu ya Mipango na Usimamiz wa miradi	23,070,000	0	0	Kazi haijafanyika	Fedha haijatolewa
		Kutoa mafunzo kazini kwa watumishi katika ngazi ya vijiji na kata	10,000,000	0	0	Kazi haijafanyika	Fedha hazijatolewa
		Kuwezesha msaada wa kiufundi katika utekelezaji wa miradi mbalimbali 100	11,482,300	0	0	Kazi haijafanyika	Fedha haijatolewa
JUMLA NDOGO			870,023,000	232,574,212.00	232,574,212.00		
CHANZO CHA FEDHA: MPANGO WA MAENDELEO YA ELIMU YA SEKONDARI (SEDP)							
ELIMU-SEKONDARI	Mirwa/ Kukirango/ Muriaza/	Ujenzi wa madarasa katika shule za sekondari Mirwa, Kukirango, Bumangi na	549,255,800.00	0	0	Kazi haijafanyika	Fedha haijatolewa

	Buswahili	Bumaswa					
		Kuwezesha hatua za manunuzi	2,677,050	0	0	Kazi haijafanyika	Fedha haijatolewa
		Kufanya ufuatiliaji na usimamizi wa ujenzi wa miradi ya SEDP	26,231,150			Kazi haijafanyika	Fedha haijatolewa
JUMLA NDOGO			578,164,000	0	0		
CHANZO CHA FEDHA: UJENZI WA MAKAO MAKUU YA HALMASHAURI							
UTAWALA	Butiama	Ujenzi nyumba 10 na jengo moja la utawala	500,000,000.00	500,000,000.00	0	Kazi haijafanyika	Fedha imepokelewa na inarajiwa kuelekezwa katika mradi katika robo ya nne
JUMLA NDOGO			500,000,000	500,000,000.00	0		
CHANZO CHA FEDHA: ELIMU MAALUM							
ELIMU-M	Kukirango	Ujenzi mabweni / hosteli- Madaraka S/M	142,500,000.00	0	0	Kazi haijafanyika	Fedha haijatolewa
	Kukirango/Butiama/Bwiregi	Usimamizi na Ufuatiliaji wa shule za elimu maalumu	7,500,000.00	0	0	Kazi haijafanyika	Fedha haijatolewa

JUMLA NDOGO		150,000,000	0	0			
MAJI	CHANZO CHA FEDHA: BENKI YA DUNIA (RWSSP)						
	Vijiji 8	Ujenzi wa visima 8 katika vijiji vinane	111,000,000.00	0	0	Kazi haijafanyika	Fedha haijatolewa
	Nyankanga/ Bwiregi	Kukarabati visima 3 katika vijiji vya Nyabange, Kyakoma na Masurura	40,289,700.00	0	0	Kazi haijafanyika	Fedha haijatolewa
	Ngazi ya Halmashauri	Kuwezesha utendaji na ukarabati wa miradi 22 ya maji katika vijiji 22	40,434,000	0	0	Kazi haijafanyika	Fedha haijatolewa
	Bwiregi	Kuwezesha mradi wa kuvuta maji katika kijiji cha Ryamisanga	9,038,300	0	0	Kazi haijafanyika	Fedha haijatolewa
	Ngazi ya Halmashauri	Kutoa mafunzo na kurejista COWSO's 25	9,350,000	0	0	Kazi imefanyika	Fedha imetumika
	Ngazi ya	Kufanya usimamizi,	24,300,000	0	0	Ufuatiliaji	Fedha

	Halmashauri	ufuatiliaji na tathmini ya miradi ya maji				umefanyika	zimetumika
	Vijiji 59	Kutoa mafunzo ya awali kwa wakusanya takwimu	7,000,000	0	0	Kazi imefanyika	Fedha zimetumika
	Vijiji 59	Kuhusisha kaya 47 katika triggering	5,000,000	0	0	Kazi haijafanyika	Fedha haijatolewa
	Kata 18	Kuendesha mashindano ya usafi katika kata 18	845,000	0	0	Kazi haijafanyika	Fedha haijatolewa
	Ngazi ya Halmashauri	Kufanya promosheni ya usafi katika siku ya kunawa mikono	1,155,000	0	0	Kazi haijafanyika	Fedha haijatolewa
	Vijiji 59	Kufanya ufuatiliaji na usimamizi wa mradi wa NSC katika vijiji 59	4,000,000	0	0	Kazi haijafanyika	Fedha haijatolewa
	Shule 4	Kuunda Club za WASH na mashindano ya usafi	2,000,000	0	0	Kazi haijafanyika	Fedha haijatolewa

	Shule 4	Kufanya ukaguzi wa WASH katika shule 4	2,000,000	0	0	Kazi haijafanyika	Fedha haijatolewa
	Ngazi ya Halmashauri	Kufanya ukaguzi na kudhibiti ubora wa vituo vya afya	2,000,000	0	0	Kazi haijafanyika	Fedha haijatolewa
JUMLA NDOGO			258,412,000	0	0		
JUMLA KUU			4,205,952,000	1,437,665,807	877,581,718		

HALMASHAURI YA WILAYA YA BUTIAMA



Ofisi ya Mkurugenzi Mtendaji (W)

S.L.P. 1207,

BUTIAMA.

Mhe. Mwenyekiti,

Kamati ya Fedha, Mipango na Utawala.

YAH: TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA MIRADI YA MWAKA WA FEDHA 2016/17 ROBO YA TATU KUANZIA JANUARI HADI MACHI 2017.

Tafadhari husika na mada tajwa hapo juu.

Naomba kuwasilisha kwako taarifa ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo kwa mwaka wa fedha 2016/17 katika robo ya tatu kuanzia Januari hadi Machi 2017.

Naomba kuwasilisha.

Ramadhan M.Warioba
Kny. Mkurugenzi Mtendaji (W)
BUTIAMA.